

МАОУ «СОШ №13» г. Ржева

Большевицкая ул., д. 5,
г. Ржев, Тверская обл., 172386
тел/факс (48232) 2-01-55
e-mail: post1356@inbox.ru
<http://www.rzhev-school-13.ucoz.ru>
ОКПО 75720367, ОГРН 1046914007326
ИНН 6914011140, КПП 691401001

24.07..2017 № _____

В Центральное Управление
Ростехнадзора

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований технической и технологической безопасности в электроэнергетике при эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева, указанных в Предписании об устранении выявленных нарушений № 7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой проверки, в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева был разработан План мероприятий по устранению нарушений обязательных требований технической и технологической безопасности в электроэнергетике при эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева (согласно предписанию №7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017 г.) с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. В настоящее время все мероприятия плана реализованы (таблица).

| № п/п | Конкретное описание выявленного нарушения | Результаты проверки выполнения предписания | Подтверждающий документ |
|-------|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Назначение ответственного за электрохозяйство учреждения, зам. директора по АХЧ Римскую В.И., произведено без проведения проверки знаний и присвоения четвертой группы по электробезопасности в установленном порядке (приказ о назначении ответственного за электрохозяйство от 26.08.2016 №60-13). | Назначен ответственный за электрохозяйство МАОУ «СОШ №13» г.Ржева; | Приказ №32-1 от 24.04.2017 |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | Распорядительным документом не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения. | Назначен заместитель ответственного за электрохозяйство МАОУ «СОШ №13» г.Ржева | Приказ №32-1 от 24.04.2017 |
| 3. | Не представлен список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения и ведения оперативных переговоров. | Утвержден список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения и ведения оперативных переговоров | Приказ №32 от 24.04.2017 |
| 4. | Не представлен перечень работ в порядке текущей эксплуатации, утверждённый руководителем организации. | утвержден перечень работ в порядке текущей эксплуатации | Приказ №32 от 24.04.2017 (приложение 2) |
| 5. | Не обеспечена организация эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями правил безопасности при эксплуатации электроустановок в т.ч. не оформлено организационно распорядительным документом предоставление работникам права единоличного осмотра. | Издан приказ о предоставлении права работникам права единоличного осмотра электроустановок | Приказ №32 от 24.04.2017 |
| 6. | Не обеспечена организация эксплуатации электроустановки в соответствии с требованиями правил безопасности при эксплуатации электроустановок в т.ч. не определён распорядительным документом по организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановки; не обеспечен учёт выдачи и возврата ключей от | определяющий порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок, учёт выдачи и возврата ключей от электроустановок; ✓ обеспечено хранение ключей от электроустановок в запираемом ящике. | Приказ №32 от 24.04.2017 (приложение 1) |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | электроустановок; не предусмотрено хранение ключей в запираемом ящике. | | |
| 7. | Электроустановка здания учреждения не укомплектована испытанными и готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с действующими правилами и нормами. | приобретен комплект средств защиты | |
| 8. | При проведении проверки не представлен перечень средств защиты, утверждённый в установленном порядке, с указанием мест хранения средств защиты. | утвержден перечень средств защиты с указанием мест их хранения, | Приказ №32 от 24.04.2017 (приложение 3) |
| 9. | Распорядительным документом по учреждению не определён перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. | утвержден перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности | Приказ №32 от 24.04.2017 (приложение 4) |
| 10. | Потребителем не представлена техническая документация в т.ч.: исполнительные рабочие схемы электрических соединений на объектах учреждения по ул. Большевикская, д.5 и ул. Садовая, д. 27. | Копия договора с ООО «Ржевэлектромонтаж» по выполнению работ (в договоре обязательно прописать вид работы со сроком исполнения). | Контракт № 24 от 15.06.2017, Контракт № 25 от 15.06.2017, Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017 |
| 11. | Для определения технического состояния заземляющего устройства объектов учреждения по ул. Большевикская, д.5 и ул. Садовая, д. 27 не производится измерение сопротивления заземляющего устройства. | Копия договора с ООО «Ржевэлектромонтаж» по выполнению работ (в договоре обязательно прописать вид работы со сроком исполнения). | Контракт № 24 от 15.06.2017, Контракт № 25 от 15.06.2017, Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017 |
| 12. | Для определения технического состояния заземляющего устройства объектов | Копия договора с ООО «Ржевэлектромонтаж» по | Контракт № 24 от 15.06.2017, |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | учреждения по ул. Большеви́стская, д.5 и ул. Садовая, д. 27 не производится проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами. | выполнению работ (в договоре обязательно прописать вид работы со сроком исполнения). | Контракт № 25 от 15.06.2017, Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017 |
| 13. | Для определения технического состояния заземляющего устройства объектов учреждения по ул. Большеви́стская, д.5 и ул. Садовая, д. 27 не производится измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей. | Копия договора с ООО «Ржевэлектромонтаж» по выполнению работ (в договоре обязательно прописать вид работы со сроком исполнения). | Контракт № 24 от 15.06.2017, Контракт № 25 от 15.06.2017, Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017 |
| 14. | Не представлены на каждое находящиеся в эксплуатации заземляющее устройство здания учреждения по ул. Большеви́стская, д.5 и ул. Садовая, д. 27 паспорт. | Копия договора с ООО «Ржевэлектромонтаж» по выполнению работ (в договоре обязательно прописать вид работы со сроком исполнения). | Контракт № 24 от 15.06.2017, Контракт № 25 от 15.06.2017, Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017 |
| 15. | На лицевой стороне силовых щитов, распределительных щитов здания, этажных щитов освещения не указано наименование щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, предупреждающих плакатов и знаков установленного образца (здание по ул. Большеви́стская, д.5 и ул. Садовая, д. 27). | на лицевой стороне силовых щитов, распределительных щитов размещены наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, предупреждающие плакаты и знаки установленного образца | Фото |
| 16. | В электрическом распределительном устройстве, не обеспечена возможность лёгкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам, а именно не | ✓ выполнено цветовое обозначение жил проводов, кабелей в электрощитовых помещениях зданий ОУ; | Фото |

| | | | |
|-----|---|--|------|
| | выполнена расцветка (цветовое обозначение жил проводов, кабелей в электрощитовом помещении здания по ул. Большевистская, д.5 и ул. Садовая, д. 27). | | |
| 17. | Кабели в ВРУ-0.4 кВ здания по ул. Большевистская, д.5 и ул. Садовая, д. 27 не снабжены бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии. | на кабелях в ВРУ-0.4 кВ размещены бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера и наименования линии | Фото |
| 18. | На лицевой стороне двери распределительных щитов в коридорах учреждения нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца. | На лицевой стороне двери распределительных щитов в коридорах учреждения размещены предупреждающие плакаты и знаки установленного образца | Фото |
| 19. | Штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей установлены на высоте менее 1,8 м от уровня пола, а именно в здании школы по ул. Большевистская, д.5 (актовый зал, компьютерный класс), в здании школы по ул. Садовая, д. 27 (кабинет 1-ого класса, дошкольная группа). | штепсельные розетки переустановлены на высоту 1,8 м от уровня пола в актовом зале, компьютерном классе (ул.Большевистская, д.5), кабинете 1 класса и группах дошкольного образования (ул. Садовая, д.27) | Фото |
| 20. | Не допускается использование групповой сетей для подключения распределительных пунктов, а именно аппарата защиты оборудования для очистки воды в здании школы по ул. Садовая, д. 27 от штепсельной розетки в помещении кухни. | оборудование для очистки воды в пищеблоке (ул. Садовая, д. 27) подключено в соответствии с установленными требованиями | Фото |

Приложения:

1. Копия Плана мероприятий по устранению нарушений обязательных требований технической и технологической безопасности в электроэнергетике при эксплуатации энергоустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева (согласно предписанию №7.1-0214пл-П/0133-2017 от 14.04.2017 г.) на 3 л.

2. Копия приказа МАОУ «СОШ №13» г.Ржева от 24.04.2017 г. №32 «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева» с приложениями на 6 л.

3. Копия приказа МАОУ «СОШ №13» г.Ржева от 24.04.2017 г. №32-1 «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок в МАОУ «СОШ №13» г.Ржева» с приложениями на 6 л.

4. Договор с ООО «Электромонтаж» № 24 от 15.06.2017, № 25 от 15.06.2017

5. Технический отчет № 129 от 19.07.2017, № 130 от 19.07.2017.

6. Фото выполненных работ на 7 л.

И.о. директора



В.И. Римская